

Reporte Glosas Ley de Presupuestos 2024

Art. 14.a

Dirección General de Obras Públicas

Indicación Art. 14.a:

"Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación. Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. La precitada información deberá ser remitida en igual plazo y con el mismo detalle a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos."

Durante el Tercer Trimestre del año 2024, la Dirección General de Obras Públicas ha realizado las siguientes transferencias:

Transferencias de Capital ST 33.03.010

Año	Mes	N°	Fecha	Detalle	Monto \$
2024	Junio	883	25/06/2024	Autoriza transferencia al Servicio Nacional de Aduanas	1.708.063.000
2024	julio	22	26/06/2024	Aprueba primera modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal	1.747.014.000
2024	julio	024	09/07/2024	Aprueba primera modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas	7.933.173.000
2024	agosto	031	05/08/2024	Aprueba primera modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago	10.000.000

Con respecto a los avances de los proyectos antes mencionados y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indica la siguiente información:

Avance 3° Trimestre 2024	
Región	Aysén del General Carlos Ibañez del Campo
Comuna	Puerto Aysén
Receptor de los Recursos	Servicio Nacional de Aduana
Modalidad de asignación / Metodología de elección	Convenio de transferencia de recursos
Ejecutor del proyecto	Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén
Nombre del proyecto / Actividad Financiada	Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén
Código BIP	40007111-0
RATE	RS
Estado de Licitación	Adjudicada

Estado de Obra	Ejecutada 100%, término programado primer semestre 2024.
Monto comprometido MOP (M\$)	2.586.341
Monto Transferido (M\$)	1.708.363
Monto Ejecutado (M\$)	300
Estado Informe de avance	<p>Con fecha 11 de abril de 2024, por medio del Oficio Ordinario N° 09811543 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe primer informe de avance trimestral del proyecto "Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén".</p> <p>Posteriormente, mediante el Memorándum S/N, de fecha 14 de mayo de 2024, se recibe aprobación de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, del informe de avance anteriormente señalado, dicha aprobación fue validada por la Dirección Nacional de Arquitectura mediante el Oficio N°429, del 09 de mayo de 2024.</p> <p>Con fecha 21 agosto 2024, por medio del Oficio Ordinario N° 09826383-2024 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe informe de avance del período abril - junio 2024.</p> <p>Mediante el Ord. N°53 de 12 septiembre 2024, de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, se solicita a la División de Planificación de Arquitectura, validación del informe anteriormente señalado.</p> <p>Mediante el Ord. Electrónico N°04 de 03 octubre 2024, de la División de Planificación de Arquitectura, se informa validación del informe.</p>
Beneficiarios	Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total.

Avance 3° Trimestre 2024	
Región	Tarapacá
Comuna	Colchane
Receptor de los Recursos	Delegación presidencial provincial del Tamarugal
Modalidad de asignación / Metodología de elección	Convenio de transferencia de recursos
Ejecutor del proyecto	Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá
Nombre del proyecto / Actividad Financiada	Conservación Paso fronterizo Colchane
Código BIP	40052787-0
RATE	RS
Estado de Licitación	Apertura técnica 3/10/2024
Estado de Obra	No iniciada
Monto comprometido MOP (M\$)	7.940.971
Monto Transferido (M\$)	1.747.014
Monto Ejecutado (M\$)	0
Estado Informe de avance	Sin avance a la fecha.
Beneficiarios	Directos 100 hombres y 100 mujeres. 200 en total.

Avance 3° Trimestre 2024	
Región	Tarapacá
Comuna	Pozo Almonte
Receptor de los Recursos	Servicio Nacional de Aduanas
Modalidad de asignación / Metodología de elección	Convenio de transferencia de recursos
Ejecutor del proyecto	Convenio mandato Dirección de Arquitectura
Nombre del proyecto / Actividad Financiada	Reposición complejo aduanero Quillagua
Código BIP	40019944-0
RATE	RS
Estado de Licitación	Adjudicada
Estado de Obra	Ejecutada un 10%
Monto comprometido MOP (M\$)	26.362.467
Monto Transferido (M\$)	7.933.173
Monto Ejecutado (M\$)	0

Estado Informe de avance	<p>Con fecha 17 enero 2024, por medio del Oficio Ordinario N° 0981862-2024 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe informe de avance del período julio - diciembre 2023.</p> <p>Mediante el Ord. N°42 de agosto 2024, de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, se solicita a la División de Planificación de Arquitectura, validación del informe anteriormente señalado.</p> <p>Mediante el Ord. Electrónico N°03 de 20 agosto 2024, de la División de Planificación de Arquitectura, se informa validación del informe.</p>
	<p>Con fecha 26 junio 2024, por medio del Oficio Ordinario N° 09820028-2024 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe informe de avance del período enero - marzo 2024.</p> <p>Mediante el Ord. N°27 de junio 2024, de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, se solicita a la División de Planificación de Arquitectura, validación del informe anteriormente señalado.</p> <p>Mediante el Ord. Electrónico N°1 de 16 agosto 2024, de la División de Planificación de Arquitectura, se informa validación del informe.</p>
	<p>Con fecha 1 agosto 2024, por medio del Oficio Ordinario N° 09824054-2024 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe informe de avance del período abril - junio 2024.</p> <p>Mediante el Ord. N°43 de 6 agosto 2024, de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, se solicita a la División de Planificación de Arquitectura, validación del informe anteriormente señalado.</p> <p>Mediante el Ord. Electrónico N°2 de 16 agosto 2024, de la División de Planificación de Arquitectura, se informa validación del informe.</p>
Beneficiarios	Directos 20 hombres y 15 mujeres. 35 en total.

Avance 3° Trimestre 2024	
Región	Metropolitana
Comuna	San Miguel
Receptor de los Recursos	Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
Modalidad de asignación / Metodología de elección	Convenio de transferencia de recursos
Ejecutor del proyecto	Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura Región Metropolitana
Nombre del proyecto / Actividad Financiada	Construcción Centro Oncológico Fundación Nuestros Hijos
Código BIP	40016142-0
RATE	RS
Estado de Licitación	Por licitar último trimestre 2024
Estado de Obra	Obra no iniciada
Monto comprometido MOP (M\$)	8.588.535
Monto Transferido (M\$)	10.000
Monto Ejecutado (M\$)	0
Estado Informe de avance	Sin avance a la fecha.
Beneficiarios	Directos 350 hombres y 350 mujeres. 700 en total.

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

<http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx>