

Reporte Glosas Art 14.a
Dirección General de Obras Públicas

Indicación Art 14.a

"Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación. Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. La precitada información deberá ser remitida en igual plazo y con el mismo detalle a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos."

Durante el primer trimestre del año 2024, la Dirección General de Obras Públicas ha realizado las siguientes transferencias:

Transferencias de Capital ST 33.03

Año	Mes	N°	Fecha	Detalle	Monto \$
2024	marzo	313	21/03/2024	AUTORIZA TRANSFERENCIA AL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	300.000

Con respecto a los avances del proyecto antes mencionado y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indicada lo siguiente información, la cual no había sido ingresada en el envío anterior debido a que esta se encontraba en proceso de validación técnica

Avance 1° Trimestre 2024	
Región	Aysén
Comuna	Coyhaique
Receptor de los Recursos	Servicio Nacional de Aduana
Modalidad de asignación / Metodología de elección	Convenio de transferencia de recursos
Ejecutor del proyecto	Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén
Nombre del proyecto / Actividad Financiada	Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén
Código BIP	40007111-0
RATE	RS
Estado de Licitación	Adjudicada
Estado de Obra	Ejecutada un 90%, término programado primer semestre 2024.
Monto comprometido MOP (M\$)	1.708.363
Monto Transferido (M\$)	300
Monto Ejecutado (M\$)	300
Estado Informe de avance	Con fecha 11 de abril de 2024, por medio del Oficio Ordinario N° O9811543 del Servicio Nacional de Aduanas, se recibe primer informa de avance trimestral del proyecto "Reposición Edificio administración Aduana Pto. Aysén". Posteriormente, mediante el Memorándum S/N, de fecha 14 de mayo de 2024, se recibe aprobación de la División de Mejoramiento de Gestión de Contratos de la DGOP, del informe de avance anteriormente señalado, dicha aprobación fue validada por la Dirección Nacional de Arquitectura mediante el Oficio N°429, del 09 de mayo de 2024.
Beneficiarios	Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total.

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

<http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx>

Informe de Avance del Programa
“REPOSICIÓN EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ADUANA AYSÉN”
Código BIP N° 40007111-0

(Enero 2024 – Marzo 2024)

Asignación presupuestaria*	PPTO Asignado	PPTO Ejecutado	Saldo por ejecutar
Gasto administrativo	\$21.351.000	\$0	\$21.351.000
Consultoría	\$42.698.000	\$0	\$42.698.000
Terrenos	\$0	\$0	\$0
Obras Civiles	\$1.531.377.000	\$1.777.562.536	\$-246.185.536
Equipamiento	\$70.326.000	\$0	\$70.326.000
Equipos	\$42.611.000	\$0	\$42.611.000
Vehículos	\$0	\$0	\$0
Otros	\$0	\$0	\$0
Total	\$1.708.363.000	\$0	\$-69.199.536

*Dependerán de cada proyecto, información ficha IDI

Resumen de los avances del periodo:

Durante el periodo de **enero de 2024 hasta marzo de 2024**, se han cursado **tres estados de pago de la obra** “REPOSICIÓN EDIFICIO ADMINISTRACIÓN ADUANA AYSÉN” por un **total de \$1.777.562.536**. El estado de pago N°10 por un valor de \$598.432.490 (enero 2024), el estado de pago N°11 por un valor de \$780.541.518 (febrero 2024) y el estado de pago N°12 por un valor de \$398.588.528; todos relacionados a la ejecución de las obras civiles del proyecto.

Indicadores:

Indicador de empleo	N° de trabajadores, según género. 63 hombres y 6 mujeres. 69 en total.
Indicador de beneficiarios	N° de beneficiarios con la Obra Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total.
Indicador Fiscalización	N° ilícitos pesquisados con la Obra Según lo informado por el Depto. De Fiscalización, se registran 598 pesquisas diarias aprox.